

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento I	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
13	18	1	2025	2	33 I		4 FAIS Municipa	1			0			45220441									
13	18	2	2025	2	33 I		4 FAIS MUNICIP	1				1	612	1401000	2055581.48	2055581.48	2055581.48	1038906.18	1038906.18	1038906.18			
13	18	2	2025	2	33 I		4 FAIS MUNICIP	1				2	613	4789614.53	4789614.53	2888920.83	0	0	0	0			
13	18	2	2025	2	33 I		4 FAIS MUNICIP	1				2	614	23331026.52	19187379.64	16601793.34	3721006.89	0	0	0			
13	18	2	2025	2	33 I		4 FAIS MUNICIP	1				2	615	15698799.95	19187865.35	19187865.35	19187865.35	11749291.14	11749291.14	11749291.14			

TERCER TRIMESTRE

MUNICIPIO:	CHAPULHUACAN, HIDALGO.
FONDO:	FAISM
EJERCICIO:	2025

[illegible]

ÓRGANO RECTOR:

UNIDAD PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:

ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA:

EJERCICIO DEL RECURSO:

MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISM

2025

DATOS DEL ENLACE SIIFT

NOMBRE:

CARGO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO(S):

LIC. DAVID SALVADOR RODRIGUEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DE FONDO, TESORERÍA MUNICIPAL

hacencia2024_cha@gmail.com

483 211 9030

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HID250202539414	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD EL BANCO	2025/FAISM018001	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	477,921.66	477,921.66	477,921.66	477,921.66	477,921.66	477,921.66	100%	
2	HID250202539409	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TOCAPA	2025/FAISM018002	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	736,728.04	736,728.04	736,728.04	736,728.04	736,728.04	736,728.04	100%	
3	HID250202539401	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL ZACATAL	2025/FAISM018003	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	736,554.04	736,554.04	736,554.04	0.00	0.00	0.00	0%	
4	HID250202528364	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL HUAILUL	2025/FAISM018004	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	737,149.63	737,149.63	737,149.63	737,149.63	737,149.63	737,149.63	100%	
5	HID250202539403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA SIERRITA	2025/FAISM018005	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	736,146.52	736,146.52	736,146.52	0.00	0.00	0.00	0%	
6	HID250202539416	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL LIMONCITO	2025/FAISM018006	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	654,445.22	654,445.22	654,445.22	0.00	0.00	0.00	0%	
7	HID250202539413	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMRICO	2025/FAISM018007	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	719,229.70	719,229.70	719,229.70	719,229.70	719,229.70	719,229.70	100%	
8	HID250202539402	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL PESCADO	2025/FAISM018008	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	719,249.09	719,249.09	719,249.09	719,249.09	719,249.09	719,249.09	100%	
9	HID250202539408	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PALO SEMITA	2025/FAISM018009	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	619,040.64	619,040.64	619,040.64	0.00	0.00	0.00	0%	
10	HID250202528366	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACÁN, COLONIA LA CRUZ BLANCA	2025/FAISM018010	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	787,012.39	787,012.39	787,012.39	787,012.39	787,012.39	787,012.39	100%	
11	HID250202528361	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ABIAJATO	2025/FAISM018011	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	733,598.91	733,598.91	733,598.91	0.00	0.00	0.00	0%	
12	HID250302569469	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MINAHUATLA	2025/FAISM018012	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	753,660.67	753,660.67	753,660.67	753,660.67	753,660.67	753,660.67	100%	
13	HID250202528363	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD PUERTO DEL AMOLAR	2025/FAISM018013	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	719,227.05	719,227.05	719,227.05	719,227.05	719,227.05	719,227.05	100%	
14	HID250202539405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA CEIBITA	2025/FAISM018014	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	722,055.39	722,055.39	722,055.39	722,055.39	722,055.39	722,055.39	100%	
15	HID250302569465	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD CJO DE AGUA BO. ARRIERA	2025/FAISM018015	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	660,476.22	660,476.22	660,476.22	660,476.22	660,476.22	660,476.22	100%	
16	HID250202539411	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL DOCTE. BO. EL GABIN.	2025/FAISM018016	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	521,986.94	521,986.94	521,986.94	521,986.94	521,986.94	521,986.94	100%	
17	HID250202539412	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA PIEDRA	2025/FAISM018017	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	886,535.85	886,535.85	886,535.85	0.00	0.00	0.00	0%	
18	HID250202539410	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACÁN, BO. EL CHORRITO	2025/FAISM018018	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	792,172.03	792,172.03	792,172.03	0.00	0.00	0.00	0%	
19	HID250202528360	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD CARRIZAL DE TENANGO	2025/FAISM018019	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	319,854.71	319,854.71	319,854.71	319,854.71	319,854.71	319,854.71	100%	
20	HID250202539415	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL ÁLAMO	2025/FAISM018020	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	698,839.51	698,839.51	698,839.51	698,839.51	698,839.51	698,839.51	100%	
21	HID250302569487	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACÁN, BO. SAN JOSÉ	2025/FAISM018021	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	101,630.64	101,630.64	101,630.64	101,630.64	101,630.64	101,630.64	100%	
22	HID250202528365	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACÁN, BO. PUERTO DE LA CRUZ VERDE	2025/FAISM018022	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	528,501.16	528,501.16	528,501.16	0.00	0.00	0.00	0%	
23	HID250202539407	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL SÓTANO	2025/FAISM018023	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	856,069.13	856,069.13	856,069.13	856,069.13	856,069.13	856,069.13	100%	
24	HID250202528362	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PALO SEMITA	2025/FAISM018024	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	866,056.49	866,056.49	866,056.49	0.00	0.00	0.00	0%	
25	HID250202539404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS	2025/FAISM018025	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	609,471.93	609,471.93	609,471.93	609,471.93	609,471.93	609,471.93	100%	
26	HID250202539398	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO OSCURO	2025/FAISM018026	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	816,897.16	816,897.16	816,897.16	0.00	0.00	0.00	0%	
27	HID250202539406	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUATEPANIGO	2025/FAISM018027	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	458,868.52	458,868.52	458,868.52	0.00	0.00	0.00	0%	
28	HID250302569485	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS	2025/FAISM018028	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	444,698.28	444,698.28	444,698.28	444,698.28	444,698.28	444,698.28	100%	
29	HID250302569472	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO	2025/FAISM018029	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	885,523.35	885,523.35	885,523.35	0.00	0.00	0.00	0%	
30	HID250302569484	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA	2025/FAISM018030	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	590,384.12	590,384.12	590,384.12	590,384.12	590,384.12	590,384.12	100%	
31	HID250302569483	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD CJO DE AGUA BO. ABAJO	2025/FAISM018031	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	573,646.04	573,646.04	573,646.04	573,646.04	573,646.04	573,646.04	100%	
32	HID250202539400	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ALLENDE	2025/FAISM018032	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	805,323.77	805,323.77	805,323.77	0.00	0.00	0.00	0%	
33	HID250202528359	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL BARRIO	2025/FAISM018033	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	785,631.55	785,631.55	785,631.55	0.00	0.00	0.00	0%	
34	HID250202528358	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUELAS	2025/FAISM018034	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	2,055,581.48	2,055,581.48	2,055,581.48	1,038,906.18	1,038,906.18	1,038,906.18	51%	
35	HID250202539399	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE ÁLAMOS	2025/FAISM018035	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	854,285.89	854,285.89	854,285.89	0.00	0.00	0.00	0%	
36	HID250302569481	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CAHUJAZAS.	2025/FAISM018036	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	3,225,285.99	3,225,285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
37	HID250302569475	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA GUAYABA.	2025/FAISM018037	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	805,711.92	805,711.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
38	HID250302569479	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL AMOLAR.	2025/FAISM018038	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	186,357.75	186,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
39	HID250302569473	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PARED GRUESA.	2025/FAISM018039	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	608,039.51	608,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
40	HID250302569486	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SABINO.	2025/FAISM018040	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	528,337.47	528,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
41	HID250302569480	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACÁN, COLONIA EL PEDREGAL.	2025/FAISM018041	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	556,983.07	556,983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
42		APERTURA DE CAMINO RURAL PARA ACCESO A TELEBACHILLERATO CCT 13ETX0034I EN LA LOCALIDAD EL COYOL.	2025/FAISM018042	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	1,114,733.46	1,114,733.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
43	HID250302569466	APERTURA DE CAMINO RURAL PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (PUERTO DEL GALLO).	2025/FAISM018043	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	1,246,455.74	1,246,455.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
44	HID250302569471	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACÁN, COLONIA EL PEDREGAL.	2025/FAISM018044	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	564,692.56	564,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
45		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA.	2025/FAISM018045	MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN HGO.	417,092.13	417,092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
TOTAL					\$ 34,218,143.32	\$ 34,218,143.32	\$ 24,904,433.72	\$ 12,788,197.32	\$ 12,788,197.32	\$ 12,788,197.32	43%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTÍTULOS POR OBRA.

NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.